

Anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för nyttjande av aska till anläggningsändamål – anmälan till Miljökontoret

Allmänna uppgifter

Företag		Organisations/personnr	
Kontaktperson			
Adress			
Telefon	Mobiltelefon	Fax	
Objektets adress		Objektets fastighetsbeteckning	

Materialets egenskaper

Beskrivning av materialets nyttjande, metoder, utbredning, etc.				
Beräknad volym som ska nyttjas				
Materialets innehåll följer upprättad kravspecifikation		Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Vid nej ange avvikelser:				
Materialet kommer från förbränning av		Torv/trä <input type="checkbox"/>	Köttmjöl <input type="checkbox"/>	Kol <input type="checkbox"/>
Projektets tidplan		Beräknas påbörjas	Beräknat avslut	

Projektet

	Ja	Nej	Synpunkter
Närboende är informerade om projektets tidplan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Närboende är informerade transporter av material?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Objektet ligger inom vattenskyddsområde?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avstånd från objektet till sjö, å, bäck är mindre än 30 m?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avstånd till vattentäkt är mindre än 30 m?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Finns närhet till naturskyddat eller ekologiskt känsligt område?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Har anmälan enligt Miljöbalken 12:6 gjorts eller avses sådan att göras till länsstyrelsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Övriga upplysningar enligt bilaga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Datum	Underskrift anmälare
-------	----------------------

Regler med hänvisning till miljöbalken för hantering och nyttjande av flygaska från förbränning vid Vattenfall Värme Uppsala AB

Damning

- Materialet skall hanteras så att damning till kringboende undviks.
- Materialet håller en fukthalt av ca 20 % vid leverans.
- Markägaren svarar för att dammbindning sker på erforderliga delar av ytan vid behov.
- Markägaren svarar för att ytskiktet i framtiden är intakt för att förhindra damning från askmaterialet.

Utläggning

- Kommer att ske i kampanjer och skall färdigställas med ytskiktet stegvis.
- Materialet vattnas vid behov vid läggning för att påskynda stabiliseringen av ytan.
- Materialet läggs ut och komprimeras med maskin.
- Utläggning och kompaktering av materialet skall ske snarast. Vid otjänlig väderlek avbryts leveranserna.

Ytlager

- Ytorna skall läggas med fall så att ytvattenavrinningen av vatten underlättas.

Återställning

- På de ställen som utläggningen får en skarp kant mot omgivningen, planas området ut med jord eller schaktmassor.

Kvalitetskontroll

- Vattenfall journalför mängderna som levereras.
- Materialprov tas ut av Vattenfall i asksilos, för att säkerställa jämnhet i ingående material.
- Markägaren svarar för fortlöpande information till närboende.

Övrigt

Skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått som Vattenfall bedömer erforderliga för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten orsakar skada eller olägenhet för människans hälsa eller miljö enligt miljöbalkens 2 kapitel ska vidtas av markägaren

Anmälan

Karta över området med markering av vilka ytor som ska beläggas bifogas anmälan. Anmälan enligt ovan insändes till:

Miljökontoret
Uppsala Kommun
753 75 Uppsala

Avtal

Avtal om leveranser av aska sker med Vattenfall Värme Uppsala AB. Avtal upprättas av:

Vattenfall Värme Uppsala
Kjell Karlsson
753 82 Uppsala

Kopia på godkänd anmälan från Miljökontoret skall bifogas vid upprättande av avtal.